



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2020 № *599-п/1*

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы»
за 2019 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 г. № 2036-п/1, за 2019 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 27.02.2020 № 599-п/1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы» за 2019 год

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 г. № 2036-п/1 (далее - Программа), является осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан.

Для достижения поставленной цели Программы выполнялась задача по улучшению технического состояния многоквартирных домов и продлению срока их эксплуатации.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2019 году в многоквартирных домах выполнены:

- восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов в количестве 86-ти единиц;
- восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения в 5-ти многоквартирных домах;
- ремонт внутридомовых инженерных систем в 4-х многоквартирных домах.



II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и внебюджетных средств (средств собственников помещений в МКД и (или) Управляющей организации).

Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы в 2019 году осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.07.2013 г. № 2254-п/1 (далее – Порядок предоставления субсидий).

В 2019 году на реализацию мероприятий Программы были запланированы средства в размере 10 126 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 7 000 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств – 3 126 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2019 году фактические затраты составили 8 239 тыс. руб. или 81,4 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 5 679 тыс. руб. или 81,1 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет внебюджетных средств - 2 560 тыс. руб. или 81,9 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти в 2019 году составило 5 679 тыс. руб. или 81,1 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактических затрат.

Информация о финансировании запланированных мероприятий

Программы следующая.

1. По мероприятию 1.1 «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 70%, внебюджетные средства не менее 30%) запланировано финансирование в объеме 4 129 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2 890 тыс. руб.,
- за счет внебюджетных средств – 1 239 тыс. руб.

Фактические затраты составили 3 692 тыс. руб. или 89,4 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти 2 584 тыс. руб. или 89,4 % от запланированного объема финансирования, что составило 70 % от фактических затрат по мероприятию;
- за счет внебюджетных средств – 1 108 тыс. руб. или 89,4 % от запланированного объема финансирования, что составило 30 % от фактических затрат по мероприятию.

В связи с уточнением заявок от управляющих организаций, в том числе корректировки необходимых объемов работ и уточнением сметной стоимости, поступивших в департамент городского хозяйства в соответствии с Порядком предоставления субсидий, фактически выполнено 86 конструктивных элементов из запланированных 87-ми единиц.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 437 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 306 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств – 131 тыс. руб.

Причиной отклонения послужил факт непредоставления управляющими организациями заявок на получение субсидии, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по восстановлению поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов на сумму 305 738,18 руб. (306 тыс. руб.).

**Распределение денежных средств по Соглашениям (договорам)
субсидий следующее:**

Наименование УК, реквизиты Соглашения (договора)	Сумма заключенного Соглашения (договора), тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
	кол-во констр.эл.	бюджетные средства	средства собственников	кол-во констр.эл.	бюджетные средства	средства собственников
ООО "УК № 3 г.о.Тольятти", 563-дг/2.1 от 19.04.2019 (6 мкд)	8	228,060	97,755	8	228,060	97,755
ООО "ДЖКХ", 619-дг/2.1 от 08.05.2019 (2 мкд)	5	155,157	66,505	5	155,157	66,505
ООО "ДЖКХ", 620-дг/2.1 от 08.05.2019 (1 мкд)	7	182,331	78,150	7	182,331	78,150
ООО "ДЖКХ", 621-дг/2.1 от 08.05.2019 (2 мкд)	7	199,826	85,655	7	199,826	85,655
ООО "ДЖКХ", 622-дг/2.1 от 08.05.2019 (3 мкд)	9	262,426	112,500	9	262,426	112,500
ООО "ДЖКХ", 623-дг/2.1 от 08.05.2019 (3 мкд)	11	291,579	124,975	11	291,579	124,975
ООО "ДЖКХ", 647-дг/2.1 от 04.06.2019 (1 мкд)	1	35,055	15,030	1	35,055	15,030
АО УК "Жилстройэксплуатация", 678-дг/2.1 от 19.06.2019 (1 мкд)	1	251,169	107,644	1	251,169	107,644
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, 680-дг/2.1 от 20.06.2019 (4 мкд)	4	110,540	47,388	4	110,540	47,388
ООО "ДЖКХ", 769-дг/2.1-0 от 26.07.2019 (1 мкд)	1	35,055	15,030	1	35,055	15,030
ООО "ДЖКХ", 770-дг/2.1-0 от 26.07.2019 (4 мкд)	8	197,875	84,820	8	197,875	84,820
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, 774-дг/2.1-0 от 30.07.2019 (1 мкд)	1	34,540	14,805	1	34,540	14,805
ООО "ЖЭУ 26-го квартала", 775-дг/2.1-0 от 30.07.2019 (2 мкд)	9	223,286	95,697	9	223,286	95,697
ООО "ЖЭУ 26-го квартала", 805-дг/2.1-0 от 23.08.2019 (1 мкд)	2	48,786	20,910	2	48,786	20,910
ООО "ДЖКХ", 824-дг/2.1-0 от 30.08.2019 (1 мкд)	4	120,098	51,480	4	120,098	51,480
ООО "ЖЭУ 26-го квартала", 957-дг/2.1-0 от 03.10.2019 (4 мкд)	4	97,829	41,930	4	97,829	41,930
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, 993-дг/2.1-0 от 22.10.2019 (3 мкд)	3	86,329	37,000	3	86,329	37,000
ООО "ЖЭУ 26-го квартала", 1000-дг/2.1-0 от 25.10.2019 (1 мкд)	1	24,321	10,424	1	24,321	10,424
Итого:	86	2 584,262	1 107,698	86	2 584,262	1 107,698
		3 691,960			3 691,960	

2. По мероприятию 1.2 «Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов)» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 70%, внебюджетные средства не менее 30%) запланировано финансирование в объеме 1 969 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 379 тыс. руб.

- за счет внебюджетных средств – 590 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 969 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 379 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования, что составило 70 % от фактических затрат;

- за счет внебюджетных средств – 590 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования, что составило 30 % от фактических затрат.

Распределение денежных средств по Соглашениям (договорам) субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты Соглашения (договора) (адрес МКД)	Сумма заключенного Соглашения (договора), тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.
ТСЖ "Дворянское гнездо", 629-дг/2.1 от 21.05.2019 (Фрунзе, 35)	1	992,119	425,194	1	992,119	425,194
ООО "УК № 1 ЖКХ", 1015-дг/2.1-0 от 06.11.2019 (Курчатова 10,12, Ворошилова,24, Московский, 1)	4	386,118	165,484	4	386,118	165,484
Итого по мероприятию:	5	1 378,237	590,678	5	1 378,237	590,678
		1 968,915			1 968,915	

3. По мероприятию 1.3 «Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 70 %, внебюджетные средства не менее 30 %) запланировано финансирование в объеме 4 028 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2 731 тыс. руб.

- за счет внебюджетных средств – 1 297 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 2 578 тыс. руб. или 64,0 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 716 тыс. руб. или 62,8 % от запланированного объема финансирования, что составило 66,6 % от фактических затрат;

- за счет внебюджетных средств – 862 тыс. руб. или 66,5 % от запланированного объема финансирования, что составило 33,4 % от фактических затрат.

Распределение денежных средств по Соглашениям (договорам) субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты Соглашения (договора) (адрес МКД)	Сумма заключенного Соглашения (договора), тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, 627-дг/2.1 от 17.05.2019 (Белорусская 23)	1	641,000	275,122	1	641,000	275,122
ООО "ДЖКХ", 768-дг/2.1-0 от 26.07.2019 (Ленина 48, 50 лет Окт.67)	2	746,000	445,428	2	746,000	445,428
ООО "Велес", 1029-дг/2.1-0 от 14.11.2019 (50 лет Окт.73). Расторгнут 12.12.2019	1	537,000	230,408			
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, 1114-дг/2.1-0 от 05.12.2019 (50 лет Окт.7)	1	329,000	141,157	1	329,000	141,157
Итого по мероприятию:	5	2 253,000	1 092,115	4	1 716,000	861,707
		3 345,115			2 577,707	

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 450 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 015 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств – 435 тыс. руб.

Из них:

- 478 тыс. руб. – неиспользованный остаток средств, сложившийся по причине отказа ООО «ЖЭУ 26-го квартала» (25.10.2019 г.) от заключения Соглашения (договора) в 2019 году на предоставление субсидии на сумму 477 826,00 руб., в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Победы, д.74, в связи с отсутствием возможности выполнения работ в отопительный период 2019-2020 годов и переносе сроков рассмотрения заявки на 2020 год.

- 537 тыс. руб. – неиспользованный остаток средств, сложившийся в связи с расторжением Соглашения (договора) № 1029-дг/2.1-0 от 14.11.2019,

заключенного с ООО «Велес», в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: б- 50 лет Октября, д.73. В соответствии с обращением директора ООО «Велес» Попова В.И. от 10.12.2019 г., о расторжении Соглашения по причине невозможности выполнения работ в установленные сроки из-за несвоевременного выполнения договорных отношений на поставку оборудования (поставка оборудования и материалов из разных регионов России заняла длительное время), Соглашение было расторгнуто 12.12.2019 г.

Финансовое исполнение и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения мероприятий Программы отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2019 году для достижения цели по осуществлению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан решалась задача по улучшению технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации. Выполнены следующие мероприятия:

1. «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов» позволило отремонтировать конструктивные элементы многоквартирных домов в количестве 86-ти единиц из запланированных 87-ми единиц, что составило 98,9 % уровня достижения планового значения показателя.

Причиной уменьшения послужил факт непредоставления управляющими организациями заявок на получение субсидии, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по восстановлению



поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов на сумму 305 738,18 руб. (306 тыс. руб.).

2. «Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средства пожаротушения», составило 5 единиц из запланированных 5-ти единиц или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.

3. «Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы», составило 4 шт. из запланированных 6-ти или 66,7 % уровня достижения планового значения показателя.

Причиной отклонения фактических значений показателей (индикаторов) реализации данного мероприятия послужили отказ ООО «ЖЭУ 26-го квартала» от заключения Соглашения (договора) по причине отсутствия возможности выполнения работ в отопительный период 2019-2020 годов и расторжение Соглашения (договора) № 1029-дг/2.1-0 от 14.11.2019 по причине невозможности выполнения работ в установленный срок из-за несвоевременного выполнения договорных отношений на поставку оборудования.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2019}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: $B_1 = 0,5$; $B_2 = 0,2$; $B_3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (P_i \times 100) (\%) ,$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) составила:

$$K1 = \frac{98,9 + 100,0 + 66,7}{3} = 88,5 (\%)$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%),$$

где:

Fф – фактические расходы по мероприятиям Программы;

Fп – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K2), исходя из информации приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (8239 / 10126) \times 100 = 81,4 (\%)$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%),$$

где:

Mф – количество реализованных мероприятий Программы;

Mп – количество запланированных мероприятий Программы.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K3) составил:

$$K3 = (2 / 3) \times 100 = 66,7 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (Э₂₀₁₉) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\text{Э}_{2019} = 88,5 \% \times 0,5 + 81,4 \% \times 0,2 + 66,7 \% \times 0,3 = 80,6 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2019 году оценивается как удовлетворительная и сложилась в связи с неисполнением планового объема финансового обеспечения, а также недостижением плановых значений показателя (индикатора) по мероприятию «Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» по следующим причинам:

- отказ ООО «ЖЭУ 26-го квартала» (25.10.2019 г.) от заключения Соглашения (договора) в 2019 году на предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Победы, д.74, в связи с отсутствием возможности выполнения работ в отопительный период 2019-2020 годов;

- расторжение Соглашения (договора) № 1029-дг/2.1-0 от 14.11.2019, заключенного с ООО «Велес» на предоставление субсидии с целью возмещения затрат, связанных с выполнением работ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: б-р 50 лет Октября, д. 73, по причине невозможности выполнения работ в установленные Соглашением сроки из-за несвоевременного выполнения договорных отношений на поставку оборудования (поставка оборудования и материалов из разных регионов России заняла длительное время). В соответствии с обращением директора ООО «Велес» от 10.12.2019 г. Соглашение было расторгнуто 12.12.2019 г.

С целью эффективного использования бюджетных средств в 2020 году будет усилен контроль за работой управляющих организаций - получателей субсидий в целях возмещения затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2019 году по

осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов, нацеленные на улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации, позволили достичь следующих показателей конечного результата:

№ п/п	Наименование показателя конечного результата	Ед. изм.	Значение показателя за 2019 год	
			план	факт
1	Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов МКД в общем количестве конструктивных элементов МКД, запланированных к восстановлению за отчетный период	%	100	98,9
2	Доля МКД повышенной этажности, в которых выполнен комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения, от общего количества МКД повышенной этажности, нуждающихся в восстановлении противопожарных систем, - 172 МКД	% (с нарастающими итогом)	2,9	2,9
3	Доля МКД, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества МКД, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде	%	100	66,7
4	Доля МКД, в которых установлены ОПУ, от общего количества МКД - 2269 МКД (на 01.01.2018 - 2152 МКД - 94,8%)	% (с нарастающими итогом)	-	-
5	Доля МКД, в которых инженерные сети подготовлены к установке ОПУ, от общего количества МКД, в которых необходима перекладка транзитных трубопроводов, - 44 МКД	% (с нарастающими итогом)	-	-
6	Удельный вес многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние, имевших статус «аварийный», от общего количества многоквартирных домов, ранее имевших статус «аварийный», для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам	%	-	-

Реализация мероприятий Программы позволила в 2019 году:

1. Восстановить поврежденные конструктивные элементы многоквартирных домов в количестве 86-ти единиц из запланированных 87-ми единиц, что позволило достичь 98,9 % уровня исполнения запланированного значения показателя конечного результата «Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов МКД в общем количестве конструктивных элементов МКД, запланированных к восстановлению за отчетный период», предотвратить дальнейшее разрушение конструктивных элементов и снизить риск возникновения несчастных случаев от обрушения частей конструктивных элементов. Заявки управляющих организаций на предоставление субсидий выполнены в полном объеме. Значение показателя не достигнуто по причине, изложенной в пункте 1 раздела III настоящего Отчета.

2. Восстановить автоматизированные системы пожарной безопасности и средства пожаротушения в 5-ти многоквартирных домах повышенной этажности, что позволило уменьшить долю многоквартирных домов повышенной этажности, нуждающихся в восстановлении систем пожарной безопасности, от общего количества домов, нуждающихся в восстановлении противопожарных систем, на 2,9 % и достичь 100 % уровня достижения показателя конечного результата «Доля МКД повышенной этажности, в которых выполнен комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения, от общего количества МКД повышенной этажности, нуждающихся в восстановлении противопожарных систем, - 172 МКД».


3. Выполнить ремонт внутридомовых инженерных систем в 4-х многоквартирных домах из 6-ти запланированных, что позволило не допустить возникновения аварийных ситуаций и обеспечить бесперебойное предоставление коммунальных услуг и достичь 66,7 % уровня достижения значения показателя конечного результата «Доля МКД, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным



видам работ, от общего количества МКД, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде». Значение показателя не достигнуто по причинам, изложенным в выводе раздела IV настоящего Отчета.

Выполнение запланированных мероприятий по капитальному ремонту в многоквартирных домах и улучшение технического состояния многоквартирных домов позволило повысить качество жилья и качество предоставления коммунальных услуг, создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан, что во многом определяет социальное самочувствие граждан и их отношение к власти, снижает уровень социальной напряженности в обществе и стимулирует собственников помещений многоквартирных домов, принявших участие в софинансировании проведения работ, к бережному отношению к общедомовому имуществу.

Руководитель
департамента городского хозяйства



В.А. Ерин



Приложение № 1

к Отчету о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»
за 2019 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» за 2019 год**

№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Гфп по фактическим расходам / Гпн x 100)					
			План на 2019 год (Гпн)				Факт за 2019 год (Гфп по фактическим расходам)						Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Легислятивные средства*	Легислятивные средства**	Легислятивные средства**	Легислятивные средства**	Легислятивные средства**	Легислятивные средства**	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
			4 129	2 890	0	0	1 239	3 692	2 584	0	0	1 108	89,4	89,4	-	-	89,4	
1.1	Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	департамент городского хозяйства	4 129	2 890	0	0	1 239	3 692	2 584	0	0	1 108	89,4	89,4	-	-	89,4	
1.2	Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов)	департамент городского хозяйства	1 969	1 379	0	0	590	1 969	1 379	0	0	590	100,0	100,0	-	-	100,0	
1.3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения	департамент городского хозяйства	4 028	2 731	0	0	1 297	2 578	1 716	0	0	862	64,0	62,8	-	-	66,5	
	Итого по задаче 1:		10 126	7 000	0	0	3 126	8 239	5 679	0	0	2 560	81,4	81,1	-	-	81,9	

Цель: Осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан.

Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 2: Обеспечение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов.																	
2.1	Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-водоснабжения	департамент городского хозяйства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 2:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 3: Восстановление многоквартирного дома по адресу: ул. Ворошилова, д.55 (1-й подъезд) после устранения аварийного состояния несущих конструкций.																	
3.1	Ремонт крыши	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Ремонт фасада	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Восстановление поврежденных конструктивных элементов	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче 3:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по Программе:			10 126	7 000	0	0	3 126	8 239	5 679	0	0	2 560	81,4	81,1	-	-	81,9
								8 239	5 679	0	0	2 560					

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю




Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»
за 2019 год

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (P1 x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан.							
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.							
1.1	Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	Количество отремонтированных конструктивных элементов	прямой	шт.	87	86	98,9
1.2	Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, отражающих конструктивных элементов)	Количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средства пожаротушения	прямой	шт.	5	5	100,0
1.3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы	прямой	шт.	6	4	66,7
Задача 2: Обеспечение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов.							
2.1	Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-водоснабжения	Количество установленных узлов ОПУ потребления тепловой энергии		узел	-	-	-
		Количество установленных узлов ОПУ потребления горячей воды		узел	-	-	-
		Количество установленных узлов ОПУ потребления холодной воды		узел	-	-	-
		Количество многоквартирных домов, в которых установлены ОПУ		шт.	-	-	-
	Количество многоквартирных домов, в которых инженерные сети подготовлены к установке ОПУ потребления коммунальных ресурсов			шт.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 3. Восстановление многоквартирного дома по адресу: ул. Ворошилова, д.55 (1-й подъезд) после устранения аварийного состояния несущих конструкций.							
3.1	Ремонт крыши	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы крыши		шт.	-	-	-
3.2	Ремонт фасада	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады		шт.	-	-	-
3.3	Восстановление поврежденных конструктивных элементов	Количество отремонтированных конструктивных элементов		шт.	-	-	-
3.4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы		шт.	-	-	-