



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2023 № 695-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы»,
утвержденной постановлением администрации
городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1,
за 2022 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1, за 2022 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти

28.02.2023 № 695-п/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1, за 2022 год

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1 (далее - Программа), является осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан.

Для достижения поставленной цели планировалась задача:

- Задача 4: Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, средств областного бюджета и внебюджетных средств (средств собственников помещений в многоквартирных домах (далее – МКД) и (или) Управляющей организации (далее – УК)).

Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы в 2022 году осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.07.2013 № 2254-п/1 (далее – Порядок предоставления субсидий).

В 2022 году на реализацию мероприятий Программы были запланированы средства в размере 3 620 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 3 616 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств – 4 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2022 году фактические затраты составили 3 258 тыс. руб. или 90,00 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 3 254 тыс. руб. или 89,99 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств - 4 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти в 2022 году составило 3 254 тыс. руб. или 89,99 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактических затрат.

Информация о финансировании запланированных мероприятий Программы следующая.

1. По мероприятию 4.1 «Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9 %, внебюджетные средства не менее 0,1 %) запланировано финансирование в объеме 420 тыс. руб., в том числе:



- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 419 тыс. руб.
- за счет внебюджетных средств – 0,6 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 420 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 419 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования;
- за счет внебюджетных средств – 0,6 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

Распределение денежных средств по Соглашениям (договорам) субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты Соглашения (договора) (адрес МКД)	Сумма заключенного Соглашения (договора), тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.
ТСЖ "Тополиная, 56", 456-дг/2.1 от 21.03.2022 (Тополиная 56 п.1)	1	209,700	0,300	1	209,700	0,300
ООО "Чистая планета", 472-дг/2.1 от 28.03.2022 (Куйбышева 20 п. 4)	1	209,700	0,300	1	209,700	0,300
Итого по мероприятию:	2	419,400	0,600	2	419,400	0,600
		420,000			420,000	
Итого % софинансирования:		99,86	0,14		99,86	0,14

2. По мероприятию 4.2 «Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9 %, внебюджетные средства не менее 0,1 %) запланировано финансирование в объеме 453 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 452 тыс. руб.
- за счет внебюджетных средств – 0,6 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 91 тыс. руб. или 20,09 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 91 тыс. руб. или 20,13 % от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств – 0,2 тыс. руб. или 33,33 % от запланированного объема финансирования.

Распределение денежных средств по Соглашениям (договорам) субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты Соглашения (договора) (адрес МКД)	Сумма заключенного Соглашения (договора), тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.
ООО "Департамент ЖКУиС", 417-дг/2.1 от 25.02.2022 (Свердлова 13 п.1)	1	5,300	0,032	1	5,300	0,032
ООО "ДЖКХ", 576-дг/2.1 от 09.06.2022 (Майский 62 п.1), доп.соглашение о расторжении от 21.09.2022	1	167,200	0,220			
ООО "ДЖКХ", 575-дг/2.1 от 09.06.2022 (Железнодорожная 47 п.1), доп.соглашение о расторжении от 21.09.2022	1	194,100	0,230			
ООО "УК № 1 ЖКХ", 577-дг/2.1 от 09.06.2022 (доп.соглашение от 31.08.2022) (Туполева 14 п.7)	1	85,500	0,120	1	85,500	0,120
Итого по мероприятию:	4	452,100	0,602	2	90,800	0,152
		452,702			90,952	
Итого % софинансирования:		99,87	0,13		99,83	0,17

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 362 тыс. руб. (361 750,00 руб.), в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 361 тыс. руб. (361 300,00 руб.);
- за счет внебюджетных средств – 0,45 тыс. руб. (450,00 руб.).

Причиной отклонения явилось заключение дополнительных соглашений от 21.09.2022 о расторжении договоров субсидий № 575-дг/2.1 и № 576-дг/2.1 от 09.06.2022 на основании письма ООО «ДЖКХ» от 16.09.2022 № 2473-вх/2.1. В связи со значительным удорожанием после февраля 2022 года строительных материалов (металлопроката), применяемых при изготовлении и монтаже пандусов по адресам: Майский проезд 62 п.1 и ул. Железнодорожная 47 п.1, и отсутствием подрядных организаций на выполнение работ в пределах сметных расчетов, разработанных в рамках проектов 2021 года, проведение работ не представлялось возможным.

3. По мероприятию 4.3 «Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9 %, внебюджетные средства не менее 0,1 %) запланировано финансирование в объеме 2 748 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2 745 тыс. руб.
- за счет внебюджетных средств – 2,9 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 2 747 тыс. руб. или 99,96 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2 744 тыс. руб. или 99,96 % от запланированного объема финансирования;
- за счет внебюджетных средств – 3,0 тыс. руб. или 103,45 % от запланированного объема финансирования.

Распределение денежных средств по Соглашениям (договорам) субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты Соглашения (договора) (адрес МКД)	Сумма заключенного Соглашения (договора), тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.
ООО "Департамент ЖКУиС", 417-дг/2.1 от 25.02.2022 (Свердлова 13 п.1)	1	892,50000	0,99200	1	892,50000	0,99200
ООО "УК № 1 ЖКХ", 804-дг/2.1 от 30.11.2022 (Туполева 14 п.7)	1	920,00000	1,00616	1	920,00000	1,00616
ООО "ДЖКХ", 808-дг/2.1 от 02.12.2022 (Никонова 16 п.1)	1	931,70000	0,99234	1	931,70000	0,99234
Итого по мероприятию:	3	2 744,20000	2,99050	3	2 744,20000	2,99050
		2 747,19050			2 747,19050	
Итого % софинансирования:		99,89	0,11		99,89	0,11

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. и сложилось в результате математического округления цифр.

Финансовое исполнение и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения мероприятий Программы отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2022 году для достижения цели по осуществлению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан выполнены следующие мероприятия:

1. «Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами» позволило подготовить проектную документацию в количестве 2-х единиц, что составило 100 % уровня достижения планового значения показателя «Количество подготовленной проектной документации».

2. «Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами» позволило оборудовать пандусом 2 подъезда в многоквартирных домах из 4-х запланированных, что составило 50 % уровня достижения планового значения показателя «Количество пандусов, установленных в подъездах многоквартирных домов».

Причины отклонения изложены в п. 2 раздела II настоящего Отчета.

3. «Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами» позволило оборудовать подъемным механизмом 3 подъезда в многоквартирных домах, что составило 100 % уровня достижения планового значения показателя «Количество подъемных механизмов, установленных в подъездах многоквартирных домов».

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету.



IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2022}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: $B_1 = 0,5$; $B_2 = 0,2$; $B_3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (P_i \times 100) (\%) ,$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;
 n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) составила:

$$K_1 = \frac{100 + 50 + 100}{3} = 83,3 (\%)$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K_2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K_2 = (F_f / F_p) \times 100 (\%),$$

где:

F_f – фактические расходы по мероприятиям Программы;

F_p – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K_2), исходя из информации приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K_2 = (3\ 258 / 3\ 620) \times 100 = 90,00 (\%)$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K_3 = (M_f / M_p) \times 100 (\%),$$

где:

M_f – количество реализованных мероприятий Программы;

M_p – количество запланированных мероприятий Программы.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (КЗ) составил:

$$КЗ = (2/3) \times 100 = 66,7 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2022}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2022} = 83,3 \% \times 0,5 + 90,00 \% \times 0,2 + 66,7 \% \times 0,3 = 79,7 (\%)$$

Вывод:

Эффективность реализации Программы в 2022 году оценивается как удовлетворительная и сложилась в связи с неисполнением планового объема финансового обеспечения, а также не достижением плановых значений показателя (индикатора) по мероприятию 4.2 «Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами».

Причиной не исполнения мероприятия послужил один из рисков, описанных в разделе 1 Программы и приводящих к снижению эффективности реализации Программы, а именно ускоренный рост цен на строительные материалы. Увеличение цен (после февраля 2022 года) на металлопрокат, необходимый для изготовления и монтажа пандусов по адресам: Майский проезд 62 п.1 и ул. Железнодорожная 47 п.1, привело к увеличению стоимости работ, а также отсутствию подрядных организаций на выполнение работ в пределах сметных расчетов, разработанных в рамках проектов 2021 года.

С целью эффективного использования бюджетных средств в 2023 году будет усовершенствовано планирование работ и усилен контроль за работой управляющих организаций (потенциальных получателей субсидий в целях возмещения затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти).



V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2022 году по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов, нацеленные на улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации, позволили достичь следующих показателей конечного результата:

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2022 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля МКД повышенной этажности, в которых выполнен комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения, от общего количества МКД повышенной этажности, нуждающихся в восстановлении противопожарных систем, - 172 МКД	-	% (с нарастающим итогом)	-	-	-
2	Доля МКД, в которых установлены ОПУ, от общего количества МКД - 2269 МКД (на 01.01.2018 - 2152 МКД - 94,8%)	прямой	% (с нарастающим итогом)	94,9	94,9	100
3	Доля МКД, в которых	прямой	% (с	4,5	4,5	100

	инженерные сети подготовлены к установке ОПУ, от общего количества МКД, в которых необходима перекладка транзитных трубопроводов, - 44 МКД		нарастающим итогом)			
4	Удельный вес многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние, имевших статус "аварийный", от общего количества многоквартирных домов, ранее имевших статус "аварийный", для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам		%	-	-	-
5	Удельный вес количества пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах МКД, в общем количестве пандусов и подъемных механизмов, запланированных к установке за отчетный период	прямой	%	100	71,4	71,4
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
6	Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов МКД в общем количестве конструктивных элементов МКД, запланированных к восстановлению за отчетный период	прямой	%	-	-	-
7	Доля МКД, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от	прямой	%	-	-	-

	общего количества МКД, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде						
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти							
<*>	-	-	-	-	-	-	-

Путем решения задачи 4 «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах» выполнены запланированные мероприятия и достигнуто следующее значение показателя конечного результата «Удельный вес количества пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах МКД, в общем количестве пандусов и подъемных механизмов, запланированных к установке за отчетный период» (5 единиц из 7-ми единиц, запланированных к установке в 2022 году) - 71,4 % или 71,4 % уровня исполнения запланированного значения показателя конечного результата. Причины неисполнения в полном объеме описаны в п. 2 раздела II и выводе разделе IV настоящего Отчета. Решение данной задачи позволило обеспечить на территории городского округа Тольятти, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, исполнение Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». Кроме того, подготовлена проектная документация на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами в количестве 2 ед.

Руководитель
департамента городского хозяйства

М.Г. Кузахметов

к Отчету о реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1, за 2022 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»,
утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1, за 2022 год**

№ п.п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Гпи x 100)							
			План на 2022 год (Гпи)				Факт за 2022 год (Ффп по фактическим расходам)				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства			
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет						Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Цель: Осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан.															
			Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.															
1.1	Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов)	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 1:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Задача 2: Обеспечение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов.															
2.1	Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-водоснабжения	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 2:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 3: Восстановление многоквартирного дома по адресу: ул. Ворошилова, д.55 (1-й подъезд) после устранения аварийного состояния несущих конструкций.																	
3.1	Ремонт крыши	ДГХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Ремонт фасада	ДГХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Восстановление поврежденных конструктивных элементов	ДГХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения	ДГХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Ремонт лифтового оборудования	ДГХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче 3:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Задача 4: Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах

4.1	Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами	ДГХ	420	419	0	0	0,6	420	419	0	0	0,6	100,00	100,00	X	X	100,00
4.2	Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами	ДГХ	453	452	0	0	0,6	91	91	0	0	0,2	20,09	20,13	X	X	33,33
4.3	Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами	ДГХ	2 748	2 745	0	0	2,9	2 747	2 744	0	0	3,0	99,96	99,96	X	X	103,45
Итого по задаче 4:			3 620	3 616	0	0	4	3 258	3 254	0	0	4	90,00	89,99	X	X	100,00

Задача 5: Устранение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате нарушения целостности облицовочной кирпичной кладки многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58

5.1	Ремонт фасада	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
Итого по задаче 5:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
Итого по Программе:			3 620	3 616	0	0	4	3 258	3 254	0	0	4	90,00	89,99	X	X	100,00

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

Приложение № 2

к Отчету о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1, за 2022 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1, за 2022 год

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Р:х 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан.							
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.							
1.1	Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	Количество отремонтированных конструктивных элементов		шт.	-	-	-
1.2	Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов)	Количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средства пожаротушения		шт.	-	-	-
1.3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы		шт.	-	-	-
Задача 2: Обеспечение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов.							
2.1	Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-водоснабжения	Количество установленных узлов ОПУ потребления тепловой энергии		узел	-	-	-
		Количество установленных узлов ОПУ потребления горячей воды		узел	-	-	-
		Количество установленных узлов ОПУ потребления холодной воды		узел	-	-	-
		Количество многоквартирных домов, в которых установлены ОПУ		шт.	-	-	-
		Количество многоквартирных домов, в которых инженерные сети подготовлены к установке ОПУ потребления коммунальных ресурсов		шт.	-	-	-
Задача 3: Восстановление многоквартирного дома по адресу: ул. Ворошилова, д.55 (1-й подъезд)							
3.1	Ремонт крыши	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы крыши		шт.	-	-	-
3.2	Ремонт фасада	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады		шт.	-	-	-
3.3	Восстановление поврежденных конструктивных элементов	Количество отремонтированных конструктивных элементов		шт.	-	-	-

А.И. Б.П.

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (P1 x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы		шт.	-	-	-
3.5	Ремонт лифтового оборудования	Количество отремонтированных лифтов		шт.	-	-	-
Задача 4: Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах							
4.1	Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами	Количество подготовленной проектной документации	прямой	ед.	2	2	100
4.2	Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами	Количество пандусов, установленных в подъездах многоквартирных домов	прямой	ед.	4	2	50
4.3	Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами	Количество подъемных механизмов, установленных в подъездах многоквартирных домов	прямой	ед.	3	3	100
Задача 5: Устранение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате нарушения целостности облицовочной кирпичной кладки многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58							
5.1	Ремонт фасада	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады	прямой	шт.	-	-	-