



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*20.02.2021* № 453-п/1

г. Тольятти, Самарской области

#### Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов  
городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы»  
за 2020 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1, за 2020 год.

Первый заместитель  
главы городского округа

И.Н.Ладыка

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
городского округа Тольятти  
от 10.02.2021 № 453-п/1

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы**  
**«Капитальный ремонт многоквартирных домов**  
**городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы» за 2020 год**

**I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Целью муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 г. № 2036-п/1 (далее - Программа), является осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан.

Для достижения поставленной цели Программы выполнялась задача по восстановлению многоквартирного дома по адресу: ул. Ворошилова, д.55 (1-й подъезд) после устранения аварийного состояния несущих конструкций.

**II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и внебюджетных средств (средств собственников помещений в МКД и (или) Управляющей организации).

Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы в 2020 году осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий



юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.07.2013 г. № 2254-п/1 (далее – Порядок предоставления субсидий).

В 2020 году на реализацию мероприятий Программы были запланированы средства в размере 15 291 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 14 724 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств – 567 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2020 году фактические затраты составили 9 725 тыс. руб. или 63,60 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 9 715 тыс. руб. или 65,98 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет внебюджетных средств - 10 тыс. руб. или 1,76 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти в 2020 году составило 9 715 тыс. руб. или 65,98 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактических затрат.

Информация о финансировании запланированных мероприятий Программы следующая.

1. По мероприятию 2.1 «Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 90%, внебюджетные средства не менее 10%) запланировано финансирование в объеме 5 565 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 5 008 тыс. руб.,
- за счет внебюджетных средств – 557 тыс. руб.



Фактические затраты составили 0 тыс. руб. или 0 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти 0 тыс. руб. или 0 % от запланированного объема финансирования;
- за счет внебюджетных средств – 0 тыс. руб. или 0 % от запланированного объема финансирования.

Причиной невыполнения мероприятия послужило следующее.

В департамент городского хозяйства 13.03.2020 поступила заявка от управляющей организации ООО «ГАРАНТ» на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов (установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения) (далее – Заявка), расположенных по адресам: ул. Карбышева, д. 21, ул. Баныкина, д. 42. В результате проверки Заявки были выявлены замечания, связанные с оформлением протоколов собственников помещений многоквартирных домов, которые управляющая компания привела в соответствие с Порядком предоставления субсидий 13.05.2020. Протоколом заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов от 14.05.2020 № 2 Заявка ООО «ГАРАНТ» была одобрена и включена в перечень получателей субсидии.

Руководствуясь распоряжением администрации городского округа Тольятти от 31.03.2020 № 2515-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2020 году», в целях обеспечения сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2020 году в условиях прогнозируемого снижения поступлений доходов бюджета городского округа Тольятти, а также с учетом Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению



устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации от 17.03.2020 № 2182п-П13, лимиты бюджетных обязательств по мероприятию были закрыты.

Финансирование данного мероприятия, в объемах необходимых для установки ОПУ в многоквартирных домах расположенных по адресам: ул. Карбышева, д. 21, ул. Баныкина, д. 42, предусмотрено решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

2. По мероприятию 3.1 «Ремонт крыши» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9%, внебюджетные средства не менее 0,1%) запланировано финансирование в объеме 1 884 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 882 тыс. руб.
- за счет внебюджетных средств – 1,9 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 883 тыс. руб. или 99,95 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 881 тыс. руб. (1 881 444,67 руб.) или 99,95 % от запланированного объема финансирования, что составило 99,9 % от фактических затрат;
- за счет внебюджетных средств – 1,9 тыс. руб. (1 883,33 руб.) или 100,00 % от запланированного объема финансирования, что составило 0,1 % от фактических затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с Соглашением (договором) № 580-дг/2.1 от 28.05.2020.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. (555,33 руб.) и сложилось в результате математического округления цифр.



3. По мероприятию 3.2 «Ремонт фасада» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9%, внебюджетные средства не менее 0,1%) запланировано финансирование в объеме 1 765 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 763 тыс. руб.
- за счет внебюджетных средств – 1,8 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 765 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 763 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, что составило 99,9 % от фактических затрат;
- за счет внебюджетных средств – 1,8 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, что составило 0,1 % от фактических затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с Соглашением (договором) № 824-дг/2.1 от 30.11.2020.

4. По мероприятию 3.3 «Восстановление поврежденных конструктивных элементов» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9 %, внебюджетные средства не менее 0,1 %) запланировано финансирование в объеме 270 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 270 тыс. руб.
- за счет внебюджетных средств – 0,3 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 270 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 4 974 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, что составило 99,9 % от фактических затрат;



- за счет внебюджетных средств – 0,3 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, что составило 0,1 % от фактических затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с Соглашением (договором) № 579-дг/2.1 от 28.05.2020.

5. По мероприятию 3.4 «Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9 %, внебюджетные средства не менее 0,1 %) запланировано финансирование в объеме 4 979 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 4 974 тыс. руб.
- за счет внебюджетных средств – 5,0 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 4 979 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 4 974 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, что составило 99,9 % от фактических затрат;
- за счет внебюджетных средств – 5,0 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, что составило 0,1 % от фактических затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с Соглашением (договором) № 753-дг/2.1 от 16.10.2020.

6. По мероприятию 3.5 «Ремонт лифтового оборудования» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9 %, внебюджетные средства не менее 0,1 %) запланировано финансирование в объеме 828 тыс. руб., в том числе:



- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 827 тыс. руб.
- за счет внебюджетных средств – 0,8 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 828 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 827 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, что составило 99,9 % от фактических затрат;

- за счет внебюджетных средств – 0,8 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, что составило 0,1 % от фактических затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с Соглашением (договором) № 825-дг/2.1 от 30.11.2020.

Финансовое исполнение и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения мероприятий Программы отражены в приложении 1 к настоящему Отчету.

### III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2020 году для достижения цели по осуществлению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан решалась задача по восстановлению многоквартирного дома по адресу: ул. Ворошилова, д.55 (1-й подъезд) после устранения аварийного состояния несущих конструкций.

Выполнены следующие мероприятия.

1. «Ремонт крыши»: позволило отремонтировать крышу в запланированном 1-м многоквартирном доме, что составило 100 % уровня





достижения планового значения показателя «Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы крыши».

2. «Ремонт фасада»: позволило отремонтировать фасад в запланированном 1-м многоквартирном доме, что составило 100 % уровня достижения планового значения показателя «Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады».

3. «Восстановление поврежденных конструктивных элементов»: позволило восстановить запланированный конструктивный элемент (один многоквартирный дом), что составило 100 % уровня достижения планового значения показателя «Количество отремонтированных конструктивных элементов».

4. «Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения» позволило отремонтировать инженерные сети в запланированном 1-м многоквартирном доме, что составило 100 % уровня достижения планового значения показателя «Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы».

5. «Ремонт лифтового оборудования»: позволило отремонтировать запланированный 1 лифт, что составило 100 % уровня достижения планового значения показателя «Количество отремонтированных лифтов».

Мероприятие «Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения» не выполнено и соответственно не достигнуты значения показателей (индикаторов) по причинам, описанным в п.1 раздела II настоящего Отчета.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении 2 к настоящему Отчету.



#### IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\mathcal{E}_{2020}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности ( $K_i$ ) с учетом весовых коэффициентов ( $B_i$ ) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где:

$K_1$  - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

$K_2$  - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

$K_3$  - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты:  $B_1 = 0,5$ ;  $B_2 = 0,2$ ;  $B_3 = 0,3$ .

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ( $K_1$ ) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности ( $P_i$ ) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (P_i \times 100) (\%) ,$$

где:

$P_i$  – индекс результативности достижения  $i$ -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (Pi), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K1) составила:

$$K1 = \frac{0+0+0+0+100+100+100+100+100}{9} = 55,6 (\%)$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%),$$

где:

Fф – фактические расходы по мероприятиям Программы;

Fп – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K2), исходя из информации приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (9725 / 15291) \times 100 = 63,6 (\%)$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%),$$

где:

Mф – количество реализованных мероприятий Программы;

Mп – количество запланированных мероприятий Программы.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K3) составил:

$$K3 = (5 / 6) \times 100 = 83,3 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\mathcal{E}_{2020}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2020} = 55,6 \% \times 0,5 + 63,6 \% \times 0,2 + 83,3 \% \times 0,3 = 65,5 (\%)$$

Вывод:

Эффективность реализации Программы в 2020 году оценивается как удовлетворительная и сложилась в связи с неисполнением планового объема финансового обеспечения, а также не достижением плановых значений показателей (индикаторов) по мероприятию «Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения» по причине закрытия лимитов бюджетных обязательств в соответствии с распоряжением администрации городского округа Тольятти от 31.03.2020 № 2515-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2020 году».

Для повышения эффективности муниципальной программы в 2021 году:

- будет проведена работа с управляющими организациями - получателями субсидий, по формированию и ускорению сроков подачи заявок в целях возмещения затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти.



## V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2020 году, нацеленные на осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан, позволили достичь следующих показателей конечного результата.

### Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2020 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля МКД повышенной этажности, в которых выполнен комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения, от общего количества МКД повышенной этажности, нуждающихся в восстановлении противопожарных систем, - 172 МКД	-	% (с нарастающим итогом)	-	-	-
2	Доля МКД, в которых установлены ОПУ, от общего количества МКД - 2269 МКД (на 01.01.2018 - 2152 МКД - 94,8%)	прямой	% (с нарастающим итогом)	95	0	0

3	Доля МКД, в которых инженерные сети подготовлены к установке ОПУ, от общего количества МКД, в которых необходима перекладка транзитных трубопроводов, - 44 МКД	прямой	% (с нарастающим итогом)	7	0	0
4	Удельный вес многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние, имевших статус "аварийный", от общего количества многоквартирных домов, ранее имевших статус "аварийный", для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам	прямой	%	100	100	100
Показатели (индикаторы) Стратегии						
5	Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов МКД в общем количестве конструктивных элементов МКД, запланированных к восстановлению за отчетный период	-	%	-	-	-
6	Доля МКД, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества МКД, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде	-	%	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
<*>	-	-	-	-	-	-

Задача 2 «Обеспечение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов» не выполнена по причинам, указанным в п. 1 раздела II настоящего Отчета, и соответственно не достигнуты значения показателей конечного результата:

- «Доля МКД, в которых установлены ОПУ, от общего количества МКД - 2269 МКД (на 01.01.2018 - 2152 МКД - 94,8%)»,

- «Доля МКД, в которых инженерные сети подготовлены к установке ОПУ, от общего количества МКД, в которых необходима перекладка транзитных трубопроводов, - 44 МКД».

Путем решения задачи 3 «Восстановление многоквартирного дома по адресу: ул. Ворошилова, д.55 (1-й подъезд) после устранения аварийного состояния несущих конструкций» выполнены все запланированные мероприятия в полном объеме, что позволило достичь 100 % значения показателя «Удельный вес многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние, имевших статус "аварийный", от общего количества многоквартирных домов, ранее имевших статус "аварийный", для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам».

Хочется отметить, что первый подъезд многоквартирного дома по ул. Ворошилова 55 был признан аварийным еще в 2011 году. Жителей всех 36-ти квартир расселили, а жилые помещения были переданы в муниципальную собственность.

После выполненных мероприятий по восстановлению несущей способности конструктивных элементов, постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.09.2017 № 3252-п/1 «Об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Ворошилова, 55, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и признания жилых помещений, расположенных в многоквартирном жилом доме по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул.



Ворошилова, 55 №№ 1-36, непригодными для проживания» с указанного многоквартирного дома снят статус «аварийного».

Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий по ремонту общего имущества 1-го подъезда указанного многоквартирного дома и одновременное выполнение ремонта 36-ти квартир в рамках реализации муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы» позволило администрации городского округа Тольятти предоставить по договорам социального найма жилые муниципальные помещения работникам медицинских учреждений города Тольятти.

И.о. руководителя  
департамента городского хозяйства



М.Н. Васильев





## Приложение 1

к Отчету о реализации муниципальной программы  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов  
городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»  
за 2020 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» за 2020 год**

№ п.п	2	3	Финансовые расходы, тыс.руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Гфи по фактическим расходам / Гпи x 100 )									
			План на 2020 год (Гпи)				Факт за 2020 год (Гфи по фактическим расходам)				Всего									
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ответственный исполнитель	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Наименование целей, задач, мероприятий						Перчисленные средства**	Перчисленные средства**	Перчисленные средства**	Перчисленные средства**	Перчисленные средства**	Всего	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Цель: Осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан.																				
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.																				
1.1		Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2		Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.3		Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		<b>Итого по задаче 1:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Задача 2: Обеспечение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов.</b>																	
	Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-водоснабжения	ДГХ	5 565	5 008	0	0	557	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0
	<b>Итого по задаче 2:</b>		<b>5 565</b>	<b>5 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Задача 3: Восстановление многоквартирного дома по адресу: ул. Ворошилова, д.55 (1-й подъезд) после устранения аварийного состояния несущих конструкций.</b>																	
3.1	Ремонт крыши	ДГХ	1 884	1 882	0	0	1,9	1 883	1 881	0	0	1,9	99,95	99,95	-	-	100,00
								1 883	1 881	0	0	1,9					
3.2	Ремонт фасада	ДГХ	1 765	1 763	0	0	1,8	1 765	1 763	0	0	1,8	100,00	100,00	-	-	100,00
								1 765	1 763	0	0	1,8					
3.3	Восстановление поврежденных конструктивных элементов	ДГХ	270	270	0	0	0,3	270	270	0	0	0,3	100,00	100,00	-	-	100,00
								270	270	0	0	0,3					
3.4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения	ДГХ	4 979	4 974	0	0	5,0	4 979	4 974	0	0	5,0	100,00	100,00	-	-	100,00
								4 979	4 974	0	0	5,0					
3.5	Ремонт лифтового оборудования	ДГХ	828	827	0	0	0,8	828	827	0	0	0,8	100,00	100,00	-	-	100,00
								828	827	0	0	0,8					
	<b>Итого по задаче 3:</b>		<b>9 726</b>	<b>9 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>9 725</b>	<b>9 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
								<b>9 725</b>	<b>9 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>					
	<b>Итого по Программе:</b>		<b>15 291</b>	<b>14 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>9 725</b>	<b>9 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>63,60</b>	<b>65,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,76</b>
								<b>9 725</b>	<b>9 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>					

\* указывается сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов)

\*\* указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю



к Отчету о реализации муниципальной программы  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов  
городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» за 2020 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»  
за 2020 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Ппн)	Фактическое значение (Пфн)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рх 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан.							
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.							
1.1	Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	Количество отремонтированных конструктивных элементов		шт.	-	-	-
1.2	Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, отражающих конструктивных элементов)	Количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средства пожаротушения		шт.	-	-	-
1.3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы		шт.	-	-	-
Задача 2: Обеспечение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов.							
2.1	Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-водоснабжения	Количество установленных узлов ОПУ потребления тепловой энергии	прямой	узел	3	0	0
		Количество установленных узлов ОПУ потребления горячей воды	прямой	узел	3	0	0
		Количество установленных узлов ОПУ потребления холодной воды		узел	-	-	-
		Количество многоквартирных домов, в которых установлены ОПУ	прямой	шт.	3	0	0
		Количество многоквартирных домов, в которых инженерные сети подготовлены к установке ОПУ потребления коммунальных ресурсов	прямой	шт.	3	0	0
Задача 3: Восстановление многоквартирного дома по адресу: ул. Ворошилова, д.55 (1-й подъезд) после устранения аварийного состояния несущих конструкций.							
3.1	Ремонт крыши	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы крыши	прямой	шт.	1	1	100
3.2	Ремонт фасада	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады	прямой	шт.	1	1	100
3.3	Восстановление поврежденных конструктивных элементов	Количество отремонтированных конструктивных элементов	прямой	шт.	1	1	100
3.4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы	прямой	шт.	1	1	100
3.5	Ремонт лифтового оборудования	Количество отремонтированных лифтов	прямой	шт.	1	1	100

