



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2022 № 551-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении  
Отчета о реализации муниципальной программы  
«Ремонт помещений, находящихся  
в муниципальной собственности  
городского округа Тольятти,  
на 2018-2022 годы» за 2021 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.07.2017 № 2473-п/1, за 2021 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
городского округа Тольятти  
№ 551-п/1 от 16.03.2022

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы**  
**«Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности**  
**городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы» за 2021 год**

**1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Целью муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.07.2017 № 2473-п/1 (далее - Программа), является создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (далее – муниципальные помещения).

Для достижения поставленной цели Программы решались следующие задачи:

- Задача 1: Приведение муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством;

- Задача 2: Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования в жилых муниципальных помещениях;

- Задача 4: Обеспечение жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов;

- Задача 7: Обеспечение пожарной безопасности жилых муниципальных помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

## II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств - департаменту городского хозяйства, на реализацию программных мероприятий на соответствующий финансовый год.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на реализацию мероприятий Программы в 2021 году предусмотрены средства в объеме 5 655 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2021 году фактические затраты составили 5 268 тыс. руб. или 93,2 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти в 2021 году составило 5 268 тыс. руб., что составило 93,2 % от запланированного объема финансирования или 100 % от фактических затрат.



Информация о ходе и полноте запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По мероприятию 1.1. «Ремонт в жилых и (или) нежилых муниципальных помещениях» запланировано финансирование в объеме 4 337 тыс. руб. (4 337 240,58 руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 4 289 тыс. руб. (4 288 946,87 руб.) или 98,9 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами:

- № 0842300004021000063\_259977 от 05.04.2021, заключенному с ИП ПЕЛЯЧЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ и выполненному в полном объеме, на сумму 1 352 855,75 руб. по проведению ремонтных работ в 2-х нежилых помещениях площадью 105,8 кв.м., расположенных в многоквартирном доме: ул. Юбилейная, д. 63 (1 этаж),

- № 0842300004021000126\_259977 от 05.05.2021, заключенному с ИП ПЕЛЯЧЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ и выполненному в полном объеме на сумму 787 810,86 руб., по проведению ремонтных работ в 3-х жилых помещениях площадью 101,7 кв.м. (ул. Лесная 54-42, ул. Ленинградская 56-31, ул. Комсомольская 46а-64),

- № 771702 от 30.07.2021, заключенному с ООО «РосАВстрой» и выполненному в полном объеме на сумму 26 499,00 руб., по продолжению ремонтных работ (установка электрических плит) в 2-х нежилых помещениях, расположенных в многоквартирном доме: ул. Юбилейная д. 63 (1 этаж),

- № 0842300004021000145\_259977 от 12.05.2021, заключенному с ООО ПЕЛЯЧЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ и выполненному в полном объеме на сумму 797 587,65 руб., по проведению ремонтных работ





в 3-х жилых помещениях площадью 130,0 кв.м. (ул. Советская 73а-2, б-р 50 лет Октября 7-47, ул. Победы 37-80),

- № 0842300004021000235\_259977 от 16.07.2021, заключенному с ООО «РЕГИОН-СТРОЙ» и выполненному в полном объеме на сумму 1 017 593,69 руб., по проведению ремонтных работ в 3-х жилых помещениях площадью 115,6 кв.м. (ул. Комсомольская 171-30, Московский пр-т 13-64, ул. Фрунзе 43-25),

- № 0842300004021000406\_259977 от 22.11.2021, заключенному с ООО «СТРОЙАЛЪЯНС» и выполненному в полном объеме на сумму 306 599,92 руб., по проведению ремонтных работ в 1-м жилом помещении площадью 30,0 кв.м. (ул. Дзержинского 43-236).

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 48 тыс.руб. (48 293,71 руб.). Данные средства являются нераспределенным остатком.

2. По мероприятию 2.1 «Замена бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых), непригодного для дальнейшей эксплуатации» запланировано финансирование в объеме 605 тыс. руб. (604 960,00 руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 605 тыс. руб. (604 960,00 руб.) или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ИП Сафин Ильдар Фагимович в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0842300004021000071\_259977 от 06.04.2021 на сумму 604 960,00 руб. по замене 38 ед. плит газовых и 1 ед. водонагревателя газового.

3. По мероприятию 4.1 «Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов: электроэнергии, воды» запланировано финансирование в объеме 310 тыс. руб. (310 000,00 руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 301 тыс. руб. (301 229,55 руб.) или 97,1 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- № 715859-21TGL от 11.03.2021, заключенному с ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и выполненному в полном объеме на сумму 278 000,00 руб., по установке ИПУ по водоснабжению в количестве 105 ед.,

- № 537-дг/2.1 от 12.04.2021, заключенному с ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» на сумму 31 853,04 руб., по установке ИПУ по водоснабжению в количестве 13 ед. Фактически по муниципальному контракту установлены ИПУ в количестве 9 ед. на общую сумму 23 229,55 руб.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 8 770,45 руб., их них:

- 8 623,49 руб. – неисполнение по муниципальному контракту № 537-дг/2.1 от 12.04.2021, в связи с невозможностью установить ИПУ в количестве 4 ед. в жилом помещении, расположенном по адресу: ул. Автостроителей 47-32, по причине отсутствия доступа в муниципальное жилое помещение. В целях проведения работ по данному адресу направлялись письма в адрес нанимателя, на двери квартиры оставлялась информация о необходимости установки ИПУ.

- 146,96 руб. – нераспределенный остаток.

4. По мероприятию 7.1 «Установка автономных пожарных извещателей» запланировано финансирование в объеме 403 тыс. руб. (402 759,42 руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 73 тыс. руб. (72 606,29 руб.) или 18,1 % от запланированного объема финансирования.

В рамках данного мероприятия, во исполнение Протокола оперативного совещания в Правительстве Самарской области от 01.02.2021 № П-4, а также протокола совещания администрации городского округа Тольятти от 02.03.2021 № 7-прт/4 по вопросу оснащения мест проживания многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, планировалось оборудовать 77 жилых помещений автономными пожарными извещателями (далее – АПИ) в количестве 294 ед. на сумму 403 тыс. руб. Перечень муниципальных помещений, в которых необходимо установить АПИ, подготовлен на основании списков, предоставленных департаментом общественной безопасности администрации городского округа Тольятти.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «САМАРАКОМПЛЕКТСЕРВИС» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 696-дг/2.1 от 13.07.2021 на сумму 345 222,36 руб. по оборудованию 66-ти жилых помещений АПИ в количестве 252 ед. Фактически по муниципальному контракту оборудованы 12 жилых помещений АПИ в количестве 53 ед. на общую сумму 72 606,29 руб.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 330 153,13 руб. (330 тыс. руб.), из них:

- 57 537,06 руб. – нераспределенный остаток средств, сложившийся по причине того, что в ходе согласования перечня муниципальных жилых помещений, которые планировалось оборудовать АПИ, 11 квартир из 77-ми были приватизированы,

- 272 616,07 руб. – неисполнение по муниципальному контракту в связи с тем, что нанимателями жилых помещений не был предоставлен допуск в квартиры специалистам подрядной организации для выполнения работ по установке АПИ.

В ходе исполнения муниципального контракта у специалистов подрядной организации возникли сложности с доступом в квартиры,



несмотря на установленный график работы в выходные дни и в вечернее время. В целях проведения работ наниматели были уведомлены (размещалась информация на входной двери в квартиру) о необходимости установки ИПУ. Из 66 квартир, планируемых к оборудованию АПИ, 2 квартиры были приватизированы, в 34 квартирах наниматели отказались от установки АПИ, в 18 квартирах не был предоставлен доступ.

Департаментом городского хозяйства, в рамках своих полномочий, и подрядной организацией предприняты исчерпывающие меры по вопросу оснащения автономными пожарными извещателями мест проживания многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Финансовое исполнение реализации Программы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

### III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2021 году для достижения цели по созданию безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, выполнены следующие мероприятия:

1. «Ремонт в жилых и (или) нежилых муниципальных помещениях» позволило достичь следующих показателей:

- «Площадь отремонтированных помещений» составила 483,1 кв.м. или 100 % уровня достижения планового значения показателя;

- «Количество отремонтированных помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания» составило 12 единиц или 100% уровня достижения планового значения показателя.



2. «Замена бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых), непригодного для дальнейшей эксплуатации» позволило достичь следующих значений показателей:

- «Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования: плит газовых» составило 38 единиц или 100 % уровня достижения планового значения показателя;

- «Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования: водонагревателей газовых» составило 1 единицу или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

3. «Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов: электроэнергии, воды» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Количество установленных ИПУ по водоснабжению» составило 114 ед. из запланированных 118 ед. или 97 % уровня достижения планового значения показателя.

Причины отклонения приведены в п.3 раздела II настоящего Отчета.

4. «Установка автономных пожарных извещателей» позволило достичь следующих значений показателей:

- «Количество установленных АПИ» составило 53 ед. из запланированных 294 ед. или 18 % уровня достижения планового значения показателя;

- «Количество жилых муниципальных помещений, оборудованных АПИ» составило 12 ед. из запланированных 77 ед. или 16 % уровня достижения планового значения показателя.

Причины отклонения приведены в п.4 раздела II настоящего Отчета.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету.



#### IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\mathcal{E}_{2021}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности ( $K_i$ ) с учетом весовых коэффициентов ( $B_i$ ) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где:

$K_1$  - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

$K_2$  - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

$K_3$  - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты:  $B_1 = 0,5$ ;  $B_2 = 0,2$ ;  $B_3 = 0,3$ .

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ( $K_1$ ) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности ( $P_i$ ) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (P_i \times 100) (\%),$$

где:




$P_i$  – индекс результативности достижения  $i$ -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;  
 $n$  – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию ( $P_i$ ), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ( $K_1$ ) составила:

$$K_1 = \frac{100+100+100+100+97+18+16}{7} = 75,9 (\%)$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ( $K_2$ ) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K_2 = (F_f / F_p) \times 100 (\%),$$

где:

$F_f$  – фактические расходы по мероприятиям Программы;

$F_p$  – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ( $K_2$ ), исходя из информации приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K_2 = (5\ 268 / 5\ 655) \times 100 = 93,2 (\%)$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K_3 = (M_f / M_p) \times 100 (\%),$$

где:






Мф – количество реализованных программных мероприятий;

Мп – количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (КЗ) составил:

$$КЗ = (3 / 4) \times 100 = 75,0 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\mathcal{E}_{2021}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2021} = 75,9 \% \times 0,5 + 93,2 \% \times 0,2 + 75,0 \% \times 0,3 = 79,1 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2021 году оценивается как удовлетворительная и сложилась в связи с неисполнением планового объема финансового обеспечения, а также недостижением плановых значений показателей (индикаторов) по мероприятию «Установка автономных пожарных извещателей» по причинам, не зависящим от действий департамента городского хозяйства в связи с тем, что:

- в ходе согласования перечня жилых муниципальных помещений, которые планировалось оборудовать АПИ, 11 квартир из 77-ми были приватизированы,

- наниматели жилых муниципальных помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации не предоставили допуск специалистам подрядной организации для выполнения работ по установке автономных пожарных извещателей.

С целью эффективного использования бюджетных средств в 2021 году департаментом городского хозяйства, в рамках своих полномочий, и подрядной организацией предприняты исчерпывающие меры по вопросу оснащения мест проживания многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации автономными пожарными извещателями.





## V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2021 году нацеленные на создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, позволили достичь следующих показателей конечного результата.

### Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2021 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный вес площади муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам	прямой	%	100	100	100
2	Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием (плитами газовыми и водонагревателями)	прямой	%	68	68	100




	газовыми) относительно базового значения показателя (2016 год - 57 ед.)					
3	Удельный вес количества нежилых муниципальных помещений, приведенных в технически исправное состояние, от общего количества нежилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта	-	%	-	-	-
4	Удельный вес количества ИПУ потребления коммунальных ресурсов, установленных в жилых муниципальных помещениях, от общего количества ИПУ в жилых муниципальных помещениях, требующих установки в жилых муниципальных помещениях	прямой	%	100	97	97
5	Удельный вес количества муниципальных многоквартирных домов экономического класса, приведенных в нормативное состояние, от общего количества муниципальных многоквартирных домов экономического класса, требующих приведения в нормативное состояние, для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам	-	%	-	-	-
6	Удельный вес площади пустующих муниципальных помещений, в которых	прямой	%	-	-	-




	проведены переустройство, перепланировка и иные ремонтно-строительные работы, в общей площади пустующих муниципальных помещений, требующих проведения таких видов работ					
7	Удельный вес количества жилых муниципальных помещений, оборудованных АПИ, в общем количестве жилых муниципальных помещений, в которых запланирована установка АПИ в отчетном периоде	прямой	%	100	16	16
Показатели (индикаторы) Стратегии						
<*>	-	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
<*>	-	-	-	-	-	-

1. Путем решения задачи 1 «Приведение муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством» выполнены все запланированные мероприятия в полном объеме по ремонту в 12 муниципальных помещениях общей площадью 483,1 кв. м., что позволило достичь 100 % значения показателя «Удельный вес площади муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам».

Муниципальные помещения приведены в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации




жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям, что позволило обеспечить нуждающихся граждан жилыми помещениями, пригодными для проживания, и, как следствие, снизить социальную напряженность среди граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений.

2. Путем решения задачи 2 «Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования в жилых муниципальных помещениях» выполнено запланированное мероприятие в полном объеме по замене 39 единиц бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых – 38 ед., водонагревателей газовых – 1 ед.) непригодного для дальнейшей эксплуатации, что позволило не допустить гибели людей и необходимости изыскания бюджетных средств на восстановление многоквартирных домов после взрывов и достичь 68 % запланированного значения показателя «Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием (плитами газовыми и водонагревателями газовыми) относительно базового значения показателя (2016 год - 57 ед.)» или 100 % уровень достижения показателя.

3. Путем решения задачи 4 «Обеспечение жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов» выполнено запланированное мероприятие по установке ИПУ по водоснабжению в жилых муниципальных помещениях в количестве 114 ед. из запланированных 118 ед., что позволило достичь 97 % значения показателя конечного результата «Удельный вес количества ИПУ потребления коммунальных ресурсов, установленных в жилых муниципальных помещениях, от общего количества ИПУ в жилых муниципальных помещениях, требующих установки в жилых муниципальных помещениях».

Причины отклонения уровня достижения показателя приведены в п.3 раздела II настоящего Отчета.



Решение данной задачи позволило администрации городского округа Тольятти, являющейся собственником таких помещений, выполнить требования действующего законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а нанимателям жилых помещений оплачивать фактический объем потребляемых коммунальных ресурсов, что является нормой для цивилизованного общества, стремящегося к повышению энергетической эффективности и учету ресурсов.

4. Путем решения задачи 7 «Обеспечение пожарной безопасности жилых муниципальных помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации» выполнено мероприятие по установке 53 автономных пожарных извещателей в 12 жилых муниципальных помещениях, что позволило достичь 16 % значения показателя «Удельный вес количества жилых муниципальных помещений, оборудованных АПИ, в общем количестве жилых муниципальных помещений, в которых запланирована установка АПИ в отчетном периоде».

Причины отклонения уровня достижения показателя приведены в п. 4 раздела II настоящего Отчета.




Установка автономных пожарных извещателей позволит обеспечить обнаружение пожара на ранней стадии и снизить возможный ущерб. Практика показывает, что в помещениях, оборудованных АПИ, во много раз повышается уровень безопасности проживающих в них людей.

Выполнение мероприятий и решение задач Программы позволило администрации городского округа Тольятти обеспечить безопасные и благоприятные условия для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.

И.о.руководителя  
департамента городского хозяйства



Ю.Г. Павлова



## Приложение №1

к Отчету о реализации муниципальной программы  
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной  
собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы"  
за 2021 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы  
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы"  
за 2021 год**

№ п.п.	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fфп по фактическим расходам / Fпп x 100 )						
		План на 2021 год (Fпп)				Факт за 2021 год (Fфп по фактическим расходам)						Внебюджетные средства	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Всего		
		Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перечисленные средства**						Фактические расходы*	Перечисленные средства**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Цель. Создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти																		
Задача 1: Приведение муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством.																		
1.1	Ремонт в жилых и (или) нежилых муниципальных помещениях	департамент городского хозяйства	4 337	4 337	0	0	0	4 289	4 289	0	0	0	4 289	98,9	98,9	X	X	X
1.2.	Разработка проектов переустройства и (или) перепланировки помещений	департамент городского хозяйства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
	<b>Итого по задаче 1:</b>		<b>4 337</b>	<b>4 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 289</b>	<b>4 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 289</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Задача 2. Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования в жилых муниципальных помещениях																		
2.1	Замена бытового газоиспользующего оборудования (плит газových, водонагревателей газовых), непригодного для дальнейшей эксплуатации	департамент городского хозяйства	605	605	0	0	0	605	605	0	0	0	605	100,0	100,0	X	X	X






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого по задаче 2:	605	605	605	0	0	0	605	605	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X

Задача 3. Приведение нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние

3.1	Ремонт в нежилых муниципальных помещениях, в том числе установка узлов учета потребления коммунальных ресурсов	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Задача 4. Обеспечение жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов

4.1	Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов: электроэнергия, воды	департамент городского хозяйства	310	310	0	0	0	301	301	0	0	0	97,1	97,1	X	X	X
	Итого по задаче 4:	310	310	310	0	0	0	301	301	0	0	0	97,1	97,1	X	X	X

Задача 5. Приведение муниципального многоквартирного дома экономического класса в нормативное состояние для возможности предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам

5.1	Ремонт фасада	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Ремонт кровли	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Ремонт лифтового оборудования	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Ремонт инженерных систем	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Подготовка проектной документации	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Ремонт мест общего пользования	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	Оформление допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 5:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Б.П.А.

С.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 6. Проведение переустройства, перепланировки и иных ремонтно-строительных работ в пустующих муниципальных помещениях																	
6.1.	Перустройство, перепланировка и иные ремонтно-строительные работы в пустующих муниципальных помещениях	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Подготовка проектной документации	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого по задаче 6:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 7. Обеспечение пожарной безопасности жилых муниципальных помещений, в которых проживают многолетние семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации																	
7.1.	Установка автономных пожарных извещателей	департамент городского хозяйства	403	403	0	0	0	73	73	0	0	0	18,1	18,1	X	X	X
	<b>Итого по задаче 7:</b>		403	403	0	0	0	73	73	0	0	0	18,1	18,1	X	X	X
	<b>Итого по Программе:</b>		5 655	5 655	0	0	0	5 268	5 268	0	0	0	93,2	93,2	X	X	X

\* указывается сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов)

\*\* указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю



к Отчету о реализации муниципальной программы  
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности  
городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы" за 2021 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы  
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы"  
за 2021 год**

№№ п.п.	2	3	4	5	6	7	8
Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Ппн)	Фактическое значение (Пфн)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рп x 100), (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Цель: Создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти</b>							
<b>Задача 1: Приведение жилых муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего распределения администрации городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством</b>							
1.1	Ремонт в жилых и (или) нежилых муниципальных помещениях	Площадь отремонтированных помещений	прямой	кв.м.	483,1	483,1	100
		Количество отремонтированных помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания	прямой	ед.	12	12	100
1.2	Разработка проектов переустройства и (или) перепланировки помещений	Количество разработанных проектов переустройства и (или) перепланировки помещений		ед.	-	-	-
<b>Задача 2. Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования в жилых муниципальных помещениях</b>							
2.1	Замена бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых), непригодного для дальнейшей эксплуатации	Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования: плит газовых	прямой	ед.	38	38	100
		Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования: водонагревателей газовых	прямой	ед.	1	1	100
<b>Задача 3. Приведение нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние</b>							
3.1	Ремонт в нежилых муниципальных помещениях, в том числе установка узлов учета потребления коммунальных ресурсов	Количество нежилых муниципальных помещений, приведенных в технически исправное состояние		ед.	-	-	-
		Количество нежилых муниципальных помещений, оборудованных узлами учета потребления коммунальных ресурсов		ед.	-	-	-
<b>Задача 4. Обеспечение жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов</b>							
4.1	Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов: электроэнергии, воды	Количество установленных ИПУ по электроэнергии		ед.	-	-	-
		Количество установленных ИПУ по водоснабжению	прямой	ед.	118	114	97

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Задача 5. Приведение муниципального многоквартирного дома экономического класса в нормативное состояние для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам

5.1.	Ремонт фасада	Количество отремонтированных межпанельных швов		м.п.	-	-	-
		Количество восстановленных конструктивных элементов		ед.	-	-	-
5.2.	Ремонт кровли	Площадь отремонтированной кровли		кв.м.	-	-	-
		Площадь отремонтированного козырька		кв.м.	-	-	-
5.3.	Ремонт лифтового оборудования	Количество отремонтированных лифтов		ед.	-	-	-
		Количество установленных подъемных платформ		ед.	-	-	-
5.4.	Ремонт инженерных систем	Количество многоквартирных домов, где отремонтированы инженерные сети		ед.	-	-	-
5.5.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов на ИТП		ед.	-	-	-
		Количество подготовленных проектов на установку подземной платформы		ед.	-	-	-
5.6.	Ремонт мест общего пользования	Количество установленных дверей выхода на кровлю		ед.	-	-	-
5.7.	Оформление допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок	Количество тепловых энергоустановок, введенных в эксплуатацию		ед.	-	-	-

Задача 6. Проведение переустройства, перепланировки и иных ремонтно-строительных работ в пустующих муниципальных помещениях

6.1.	Переустройство, перепланировка и иные ремонтно-строительные работы в пустующих муниципальных помещениях	Площадь муниципальных помещений, в которых выполнены переустройство, перепланировка и иные ремонтно-строительные работы		кв.м.	-	-	-
		Количество муниципальных помещений, в которых выполнены переустройство, перепланировка и иные ремонтно-строительные работы		ед.	-	-	-
6.2.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов на переустройство, перепланировку		ед.	-	-	-

Задача 7. Обеспечение пожарной безопасности жилых муниципальных помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации

7.1.	Установка автономных пожарных извещателей	Количество установленных АПИ	прямой	ед.	294	53	18
		Количество жилых муниципальных помещений, оборудованных АПИ	прямой	ед.	77	12	16